

# Anmeldeformular für Inbetriebsetzung IBS

## Nah- / Fernwärmestation

Um den Ablauf der Inbetriebsetzung der Fernwärmestation in Bezug auf Termine und Qualität optimal zu organisieren, haben wir das nachfolgende Formular entwickelt. Damit können Sie Ihre Inbetriebsetzung bei uns anmelden. Der Termin wird dann durch unsere Servicedisposition koordiniert.

Bitte mindestens 2 Wochen vor dem gewünschten Termin vollständig ausgefüllt retournieren an  
Email: [kerstin.lux@sysbo.ch](mailto:kerstin.lux@sysbo.ch) oder Fax: +41 71 726 15 99

Anmeldung für eine provisorische Inbetriebsetzung

Anmeldung für eine definitive Inbetriebsetzung

Auftraggeber :

Kontaktperson für Zugang / Tel. Nr :

Einzuschulende Person / Tel. Nr :  (wird auf Visualisierung hinterlegt)

Rechnungsadresse :

Auftrags- oder Offertnummer :

Anlagenadresse :  (wird auf Visualisierung hinterlegt)

Max. Anschlussleistung :  kW

Gewünschtes Datum :   vormittags  nachmittags

### Der Auftraggeber bestätigt, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(Für die definitive Inbetriebsetzung sind die Felder zwingende Angaben)

(1) Hydraulischen Anschlüsse sind installiert

(2) Anlage ist gefüllt, gespült und entlüftet

(3) Speicher sind angeschlossen und gefüllt

(4) Elektroanschluss ist erstellt

(5) BUS-Verbindung ist erstellt (falls vorhanden)

(6) Aussenfühler sind montiert und angeschlossen

(7) Wärmelieferung ist sichergestellt (Heizkessel liefert Wärme)

(8) Die Personen aller beteiligten Unternehmen sind informiert, bez. aufgeboden (Elektriker, Installateur)

**Mehraufwendungen, Wartezeiten oder zusätzliche Arbeitsgänge verursachen Terminverzug und Mehrkosten. In erheblichen Fällen von Nichterfüllung der obigen Voraussetzungen, kann Sysbo zusätzliche Kosten dem Auftraggeber in Rechnung stellen.**

Ort:

Datum:

Stempel und Unterschrift: